

Norges vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO



Attn: Martin Vindju

Deres referanse: 200802265-103  
Vår referanse: L-GIL-NVE- 002

Oslo, 30 oktober 2019

### **Re.: Søknad om justert anleggskonsesjon for Gilja Vindkraftverk**

Vi viser til anleggskonsesjon fra NVE 200802265-95 (Gilja Vindkraftverk) meddelt Fred. Olsen Renewables AS 13.6.2016.

Gilja Vindkraftverk AS arbeider for tiden med detaljutredning av prosjektet. Dette omfatter alle deler av utbygging og drift av anlegget, inkludert valg av vindturbintype, plassering av turbiner, internveier, adkomstveier, oppdatering av fagrapporter og transportløsninger.

#### **Dato for idriftsettelse:**

Det for tiden stor usikkerhet rundt tidsplanen for å sikre de øvrige offentlige tillatelsene som er nødvendig for at Gilja Vindkraftverk AS kan starte og gjennomføre byggingen. Dette medfører at turbin- og entreprenør kontraktene ikke kan inngås før dette er avklart.

Estimert byggetid for både høyspentlinjen og vindkraftverket er 18-24 måneder fra kontraktinngåelser.

De mest kritiske av øvrige offentlige tillatelser som må være på plass før vi kan inngå kontrakter og/eller starte arbeidene er følgende:

#### **Dispensasjon til kommuneplanen:**

Dispensasjonssøknad til kommuneplanen er planlagt innlevert første kvartal 2020. Ordfører i Gjesdal kommune har i brev til NVE 24.06.2019 skrevet «Etter min vurdering er det ut fra de foreliggende planene og erfaringer fra andre vindkraftverk, usikkert om det kan gis dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanen.» Gilja Vindkraftverk AS er avhengig av å ha en godkjent dispensasjon til kommuneplanen eller alternativt en statlig arealplan før kontrakter kan inngås.

Offentlig behandlingstid er estimert til minst 6-12 måneder fra innlevering.

---

**Address for Correspondence**  
Gilja Vindkraftverk AS  
c/o Fred. Olsen Renewables AS  
P.O. Box 1159 Sentrum  
NO-0107 Oslo  
Tel + 47 22 34 10 00

---

**Registered Office**  
Gilja Vindkraftverk AS  
Fred. Olsens gate 2  
0152 Oslo  
Org.nr.: 979 660 723

Miljø, Transport og anleggsplan (MTA-plan):

MTA søknaden er planlagt innlevert til NVE våren 2020.

Behandlingstiden hos NVE er estimert til 6 måneder. I tillegg kommer eventuell anke til OED. Gilja Vindkraftverk AS er avhengig av å ha en godkjent MTA-plan før byggearbeidene kan starte.

Offentlig behandlingstid er estimert til 6-18 måneder fra innlevering.

Høyspenttilknytning:

Det vises til brev fra NVE 10.10.2017 «oversendelse av justert anleggskonsesjon for Gilja Vindkraftverk». Det henvises i dette brevet til usikkerhet rundt ferdigstilling av Lyse Elnett AS sin høyspentlinje Gilja -Seldal grunnet eventuell anke til OED. Gjesdal kommune med flere har påklaget konsesjonsvedtaket til OED, hvor den fremdeles er under behandling. Gilja Vindkraftverk AS er avhengig av å ha nettilknytning tilgjengelig når vindturbinene blir installert.

Basert på overnevnte søker Gilja Vindkraftverk AS om utsatt frist for idriftsettelse av Gilja Vindkraftverk fra 31.12.2021 til 31.12.2023, og at varigheten på konsesjonen forlenges fra 31.12.2046 til 31.12.2048.

Med vennlig hilsen  
Gilja Vindkraftverk AS



.....  
[Fred. Olsen Renewables](#)

Fred. Olsens gate 2

P.O. Box 1159 Sentrum

N-0152 Oslo, Norway  
.....

Phone: +47 22 34 10 00

Direct: +47 22 34 13 44

Mobile: +47 95 24 29 35

---

**Address for Correspondence**

Gilja Vindkraftverk AS  
c/o Fred. Olsen Renewables AS  
P.O. Box 1159 Sentrum  
NO-0107 Oslo  
Tel + 47 22 34 10 00

**Registered Office**

Gilja Vindkraftverk AS  
Fred. Olsens gate 2  
0152 Oslo  
Org.nr.: 979 660 723