

RWE WIND NORWAY, BRANCH OF RWE WIND NORWAY AB
c/o Simonsen Vogt Wiig Postboks 2043 Vika
0125 OSLO

Vår dato: 06.07.2020
Vår ref.: 201203842-177
Arkiv: 511
Dykkar dato:
Dykkar ref.:

Sakshandsamar:
Thomas Mo Willig
22959377/tmwi@nve.no

RWE Wind Norway, Branch of RWE Wind Norway – avslag på søknad om utsett frist for idriftsetting av Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 08.05.2020 frå RWE Wind Norway, Branch of RWE Wind Norway om utsett frist for idriftsetting av Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk frå 31.12.2021 til 31.12.2023. Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk er planlagt i Birkenes kommune, Agder fylke.

Vedtak

NVE avslår søknaden om å utsette frist for idriftsetting av Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk frå 31.12.2021 til 31.12.2023.

Historikk

E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norway (E.ON) sendte melding til NVE om Storehei, Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk 12.06.2012. På grunnlag av meldinga fastsette NVE eit utgreiingsprogram 19.11.2012.

NVE tok imot konsesjonssøknaden om å bygga og driva Storehei, Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk 30.04.2013. Søknaden vart sendt på høyring 01.05.2013 og E.ON fekk konsesjon til Storehei 28.03.2014. Konsesjonsvedtaket vart påklaga og oversendt til Olje- og energidepartementet (OED) 04.12.2012. I klagebehandlinga til OED vart Storehei avslått. Etter avslaget på Storehei gav NVE konsesjon til Oddeheia og Bjelkeberget den 08.12.2017. Vedtaket vart påklaga og oversendt OED 13.03.2018. OED stadfesta NVE sitt vedtak 20.12.2018.

I 2019 endra E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norway namn til RWE Wind Norway, Branch of RWE Wind Norway (RWE).

NVEs praksis for frist for idriftsetting av landbasert vindkraftverk

NVE handsamar søknadar om endringar av vilkåra i ein konsesjon med grunnlag i energiloven § 10-4 andre ledd. I forarbeida er det blant anna uttalt at endringar etter søknad frå konsesjonæren *«kan være*

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



aktuelle dersom konsesjonæren kan påvise at et tyngende vilkår ikke lenger fremmer sitt formål eller at fordelene ved et vilkår ikke lenger står i forhold til omkostninger det medfører for konsesjonæren».

Alle vindkraftkonsesjonar har vilkår om at anlegget må vere satt i drift innan ein fastsett frist. NVE viser til at det er normal praksis at fristen for idriftsetting av eit vindkraftverk vert satt til fem år frå konsesjonstidspunktet. I tråd med det politiske ynskje om å leggja til rette for landbasert vindkraft i Noreg i samband med elsertifikatorordninga, har NVE i dei fleste konsesjonar som er gitt etter 2012 satt frist for idriftsetting lik tidspunktet for avslutninga av elsertifikatorordninga. Dette var først 31.12.2020, før det seinare vart endra til 31.12.2021.

27.11.2019 sendte NVE brev til alle konsesjonærar og informerte om ny praksis ved handsaming av søknadar om utsett frist for idriftsetting av landbasert vindkraft. I brevet varsla NVE at fristar for idriftsetting normalt ikkje vil forlengast utover 31.12.2021. Brevet viser til omtale av fristar for realisering av vindkraftanlegg i Stortingsmelding 25 (2015-2016) *Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030*. På dette grunnlag gir ikkje NVE utsett frist til idriftsetting for landbaserte vindkraftverk utover 31.12.2021, med mindre det føreligg heilt spesielle forhold.

NVE viser i denne samanhengen til Stortinget vedtak av 19.06.2020:

Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.

RWEs søknad om utsett frist for idriftsetting

RWE søkte 08.05.2020 om utsett frist for idriftsetting frå 31.12.2021 til 31.12.2023. RWE grunnjev søknaden om utsett frist på bakgrunn av fleire forhold.

RWE viser til at det i utgangspunktet vart gitt for kort tid for å realisera anlegget ved tidspunktet for endeleg konsesjon. RWE meiner at NVE tidlegare har praktisert minst fem års frist for idriftsetting frå tidspunktet for endeleg konsesjon og viser til at NVE har innvilga to andre søknader om utvida frist utover 31.12.2021. Å gjennomføra eit stort utbyggingsprosjekt med alt av detaljplanlegging, offentlege godkjenningar og anskaffingar på berre tre år vurderer RWE som krevjande. RWE meiner dei ikkje vert likebehandla med andre vindkraftaktørar når konsesjonsvilkåra berre gir dei tre år på å gjennomføra utbygginga.

Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan har blitt forsinka samanlikna med opphavleg tidsplan av årsaker som var utanfor RWEs kontroll. Dette er blant anna knyta til NVEs tidsbruk ved handsaming av MTA/detaljplan. Vidare har RWE i arbeidet med MTA/detaljplan avdekkja at oppgradering av Senumstad bru, som er ein av to moglege adkomstvegar til planområdet og ynskja av lokale/regionale myndigheiter, først vil kunne stå ferdig sumaren 2022.

Situasjonen omkring Covid-19 har satt press på leverandørar i prosjektet og RWE har allereie fått førespurnadar som tilseier at ei gjennomføring av prosjektet med utgangspunkt i idriftsetting av alle turbinar før utgangen av 2021 vil vera vanskeleg.

NVEs vurdering

RWE har hatt endeleg konsesjon for å bygga og driva Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk sidan 21.12.2018 og vindkraftverket må ferdigstillast innan 31.12.2021.

NVE sluttar seg til RWEs vurdering om at det ikkje er sannsynleg at Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk kan realiserast innan 31.12.2021. MTA og detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberget er til



handsaming hjå NVE og sendt på offentleg høyring. Framdriftsplanen legg opp til ferdigstilling innan utgangen av 2023.

RWE har hatt kortare frist til å bygge og setta i drift Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk, enn det som normalt gis i vindkraftkonsesjonar. Fleire andre vindkraftkonsesjonar gitt etter 2016/2017 har også hatt kortare frist enn fem år på å bli realisert. NVE konstaterer at RWE var kjent med at fristen for idriftsetting var tre år då dei valde å sette i gang detaljplanlegging av anlegget. Vidare vart RWE i brev av 04.07.2019 orientert av NVE om auka saksbehandlingstid for MTA/detaljplan for vindkraftverk. NVE har også i brev av 27.11.2019 orientert RWE om at det er ein høg terskel for å få innvilga søknad om utsett frist for idriftsetting utover 31.12.2021.

RWE har etter NVEs meining lagt fram argument som bør tillegkast vekt i vurderinga om det bør innvilgast utsett frist for idriftsetting av Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk til 31.12.2023. Dette må likevel vurderast opp mot vårt brev av 27.11.2019 om å ikkje gi utsett frist for idriftsetting utover 31.12.2021.

NVE viser i denne samanhengen også til Stortingets vedtak av 19.06.2020.

Etter ei samla vurdering meiner NVE at det ikkje er grunnlag for å fråvika vår praksis om å ikkje gi utsett frist for idriftsetting av vindkraftverk etter 31.12.2021.

Andre relevante forhold

Etter at Stortinget har handsama Stortingsmelding 28 (2019-2020) *Vindkraft på Land*, om konsesjonsprosessen for vindkraftsakar, kan Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk vurderast på nytt av NVE dersom saken vert fremma i tråd med nye konsesjonsprosessar.

Det følger av konsesjonens vilkår nr. 3 at konsesjonen bortfaller dersom anlegget ikkje er satt i drift innan 31.12.2021.

Klagerett og orientering

Dette vedtaket kan påklagast, sjå informasjon om rett til å klaga på vedlagt klageark. RWE skal orientera aktuelle grunneigarar og andre rettshavarar om vedtaket, og informera dei om retten til å påklaga vedtaket. NVE skal ha kopi av RWEs orientering av grunneigarane/rettshavarane.

Med helsing

Rune Flatby
direktør

Arne Olsen
seksjonssjef

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Vedlegg: Klageark

Kopi til:



AGDER FYLKESKOMMUNE
Birkenes kommune

Orientering om rett til å klage

Kven kan klage på vedtaket?	Dersom du er part i saka, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket dersom du har rettsleg klageinteresse i saka.
Kor skal du sende klaga?	Du må adressere klaga til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endrast. Dersom NVE ikkje endrer vedtaket, vil vi sende klaga til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er fem veker frå den dagen vedtaket kom fram til deg. Dersom vedtaket ikkje har kome fram til deg, startar fristen å gå frå den dagen du fekk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkeleg at du postlegger klaga før fristen går ut. Klaga kan ikkje handsamast dersom det har gått meir enn 1 år sidan NVE fatta vedtaket.
Du kan få grunngjeving for vedtaket	Dersom du har fått eit vedtak utan grunngjeving, kan du be NVE om å få ei grunngjeving. Du må be om grunngjevinga før klagefristen går ut.
Kva skal med i klaga?	Klaga bør vere skriftleg. I klaga må du: <ul style="list-style-type: none">- Skrive kva for vedtak du klagar på.- Skrive kva for eit resultat du ynskjer.- Opplyse om du klagar innanfor fristen.- Underteikne klaga. Dersom du bruker ein fullmektig, kan fullmektigen underteikne klaga. I tillegg bør du grunngje klaga. Dette betyr at du bør forklare kvifor du meiner vedtaket er feil.
Du kan få sjå dokumenta i saka	Du har rett til å sjå dokumenta i saka, med mindre dokumenta er unntatte offentlegheit. Du kan ta kontakt med NVE for å få innsyn i saka.
Vilkår for å gå til domstolane	Dersom du meiner vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan berre gå til søksmål dersom du har klaga på NVEs vedtak, og klaga er avgjort av OED som overordna forvaltingsmyndigheit. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 månader sidan du sende klaga, og det ikkje skuldast forsøming frå di side at klaga ikkje er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din føremon, kan du søkje om å få dekkja vesentlege og naudsynlege kostnader. Du må søkje om dette innan 3 veker etter at klagevedtaket kom fram til deg.



Denne forklaringa byggjer på forvaltningslovas reglar i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.