

Eidsiva Energi AS  
Postboks 4100  
2307 HAMAR

Vår dato: 10.07.2020  
Vår ref.: 201206641-170  
Arkiv: 511  
Deres dato: 24.06.2020  
Deres ref.: 16/03281-115

Saksbehandler:  
Jørgen Kocbach Bølling  
22959854/jboe@nve.no

## Austri Kjølberget DA - Vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av Kjølberget vindkraftverk - Våler kommune, Innlandet fylke

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 24.06.2020 fra Austri Kjølberget DA, om utsatt frist for idriftsettelse av Kjølberget vindkraftverk fra 31.12.2020 til 31.10.2021. Kjølberget vindkraftverk er lokalisert i Våler kommune, Innlandet fylke.

Austri Vind DA fikk konsesjon for å bygge og drive Kjølberget vindkraftverk 27.06.2014. Gjeldende konsesjon er gitt 12.02.2016. I konsesjonsvilkår nr. 1 ble det blant annet satt frist for idriftsettelse av anlegget innen 31.12.2020.

I 2019 byttet Austri Vind DA navn til Austri Kjølberget DA (AKDA). På forespørsel fra NVE orienterte AKDA i epost av 07.07.2020 om navneendringen og eierskapet i selskapet. AKDA skriver at selskapet orienterte NVE om navneendringen i revidert Miljø- transport og anleggsplan (MTA) med detaljplan for tiltaket, fremlagt i juni 2019.

AKDA opplyser i søknaden om at utbygging av vindkraftverket på Kjølberget er godt i gang, og at tiltaket stort sett følges prosjektets framdriftsplan. Dette gjelder blant annet utbedring av adkomstveg og bygging av internvegnett, støping av fundamenter, bygging av transformatorstasjon mm.

I henhold til framdriftsplanen skal turbinmonteringen fullføres i løpet av høsten i 2020, og alle turbinene skal være satt i drift innen 31.12.2020. På grunn av koronasituasjonen har imidlertid Vestas, som skal levere og montere turbinene, varslet forsinkelser. Koronasituasjonen kan også gi forsinkelser på grunn av at entreprenørselskapet som bygger vindkraftverket er svensk, og ved mulige fremtidige karantenekrav. Med bakgrunn i varslet forsinkelse og usikkerheten som pandemien medfører, søkes utsatt frist for idriftsettelse av turbiner på Kjølberget til 31.10.2021. Fristutvidelsen vurderes som viktig ut ifra et sikkerhetsperspektiv tilknyttet byggearbeidene.

NVE mener AKDA har fremlagt gode argumenter for at det bør gis utvidet frist for idriftsettelse, som omsøkt. NVE finn det derfor rimelig å gi forlenging av fristen for idriftsettelse til 31.10.2021. Denne utvidelsen tar høyde for at deler av turbinmonteringen kan bli utsatt til sommersesongen 2021. NVE slutter seg til AKDAs vurdering av at dette også er hensiktsmessig ut ifra sikkerhet i byggearbeidene.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

### Hovedkontor

Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

### Region Midt-Norge

Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

### Region Nord

Kongens gate 52-54  
Capitolgården  
8514 NARVIK

### Region Sør

Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

### Region Vest

Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

### Region Øst

Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR



NVE har ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring ettersom anlegget er under bygging og ettersom byggearbeidene er forsinket av forhold som er utenfor konsesjonærs kontroll.

NVE har hatt som fast praksis å gi utsatt frist for idriftsettelse til ut 2021, jf. vårt brev av 27.11.2019 til alle vindkraftkonsesjonærer.

### **NVEs vedtak**

Med hjemmel i energilova § 3-1, jf. § 10-4, andre ledd, gir NVE Austri Kjølberget DA utsatt frist for idriftsettelse av Kjølberget vindkraftverk til 31.10.2021

NVE vektlegger på at utsett frist for idriftsettelse av vindkraftverket gir tilstrekkelig tid til å gjennomføre prosjektet på en god måte.

NVE ber konsesjonær opplyse grunneiere/rettighetshavere om vedtaket.

### **Klageadgang**

Vedtaket kan påklages, se vedlagte orientering om rett til å klage.

Med hilsen

Rune Flatby  
direktør

Arne Olsen  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg: Orientering om klagerett

FYLKESMANNEN I INNLANDET  
INNLANDET FYLKESKOMMUNE  
VÅLER KOMMUNE



## Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: <a href="mailto:nve@nve.no">nve@nve.no</a> . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er fem uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: <ul style="list-style-type: none"><li>- Skrive hvilket vedtak du klager på.</li><li>- Skrive hvilket resultat du ønsker.</li><li>- Opplyse om du klager innenfor fristen.</li><li>- Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen.</li></ul> I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

*Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.*