

NVE
Att: Oda Bjærke

Dato: 13.09.2017

Vår referanse:
Herje genbank

Deres referanse:
201703208-3

Vår saksbehandler:
Knut Peder Voldset

Vedr. høring av søknad om vannuttak til Herje genbank i Rauma kommune, Møre og Romsdal

Vi viser til søknaden fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FMMR), datert 17.07.2017, om tillatelse til å bygge et nytt vanninntak til Herje genbank i Herjeelva i Rauma kommune. Rauma Energi AS (RE) er fallrettighetshaver for Herjeelva og eier av Herje kraftverk, og ønsker å knytte følgende kommentarer til søknaden:

1. Det omsøkte vannuttaket fra Herjeelva omfattes av en avtale mellom FMMR og RE, av desember 2013, om samarbeid om etablering av ny vannforsyning fra Herje kraftverk til Herje genbank. P.g.a. endrede forutsetninger for vannforsyningsløsninga, er denne avtalen under reforhandling mellom partene. Ettersom det pr. i dag ikke foreligger noen ny, omforent avtale om vannuttak, er det inntil videre den opprinnelige samarbeidsavtalen av 2013 som gjelder.
2. At «leveransen fra Rauma Energi drøyer ut i tid», slik det står i søknaden, er ikke noen rimelig framstilling av årsaks- og ansvarsforholdene når det gjelder framdriften i arbeidet med den nye vannforsyninga.
RE har tidligere gitt en redegjørelse til NVE vedr. samarbeidet med FMMR i forbindelse med den nye vannforsyninga, og gjentar her hovedpunktene derfra (ref. epost 25.02.16 til NVE/Pernille D. Bruun):

«Valget av løsningen for ny vannforsyning til Herje genbank som vi i dag arbeider for å få til å fungere tilfredsstillende, er i sterk grad et resultat av føringer som er gitt av FMMR i planleggingsprosessen. Dette er dokumentert i referater fra planleggingsmøter før og etter gitt konsesjon, samt i e-postkorrespondanse. Her er en oversikt over de hovedløsningsalternativene som har vært aktuelle, i kronologisk rekkefølge:

- 1: Pumpeløsning, utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra RE.
- 2: Selvfallsløsning, initiert av Veterinærinstituttet på engasjement fra FMMR – senere prosjektert av Multiconsult på oppdrag fra RE.
3. Vakumlufter, tilbudt av Artec Aqua etter forslag fra FMMR.
4. Ombygd pumpeløsning, tegnet av Multiconsult på oppdrag fra RE.

Løsning 1 ble vraket til fordel for løsning 2, etter uttalt ønske fra FMMR. Løsning 3 ble også forkastet av FMMR, løsning 2 ble derfor prosjektert og iverksatt. Sentralt for planleggingen av løsning 2 var høyden på luftere, som ble fastsatt av FMMR. Først etter at selve bygginga var igangsatt, ble det påpekt (fra rørleggerfirmaet Bakken VVS, som var engasjert av FMMR), at den opplyste høyden var feil, og en selvfølgelig dermed umulig. Slik endte vi opp med løsning 4, som det p.g.a. de endrede forutsetningene knytter seg usikkerhet ved.»

RE opplever fortsatt at forutsetningene for prosjektering av en ny vannforsyning fra kraftverket til genbanken endrer seg, som følge av innspill fra FMMR. Det er derfor usikkert om løsningen blir slik den er beskrevet i den foreliggende søknaden. Planleggingsarbeidet er pr. i dag stilt i bero, i påvente av prosjektering av nytt elveinntak, der flere sammenhengende forhold må avklares. Dette står med andre ord ikke på Rauma Energi.

3. Planlegging og utførelse av det omsøkte tiltaket må ta hensyn til driften av Herje kraftverk, samt til tilhørende installasjoner, bygg, anlegg, veger o.s.v..

Utover dette ser vi positivt på etableringen av et nytt elveinntak for Herje genbank.

Med vennlig hilsen
Rauma Energi AS



Alf Vee Midtun
adm. direktør



Knut Peder Voldset
prosjektleder/bygg- og anleggsingeniør