



NVE

Energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår dato: 07.04.2026
Vår ref.: 202520043-14 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

Saksbehandler:
Tanja Midtsian
tcm@nve.no, 22959493

Oversendelse av klage på utsatt frist for riving av ledningen Bardufoss–Finnfjordbotn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt én klage på vedtak av 15. oktober 2025 om utsatt frist for riving av eksisterende kraftledning i forbindelse med bygging av ny 132 kV kraftledning Bardufoss–Finnfjordbotn i Senja, Sørreisa og Målselv i Troms fylke. NVE kan ikke se at det er kommet frem vesentlige forhold i klagen som gjør at vi vil omgjøre eller oppheve vedtaket. Saken sendes herved til Energidepartementet for endelig behandling, jf. forvaltningsloven § 33.

Bakgrunn

NVE fattet 10. oktober 2025 vedtak om endret tverrsnitt på ny 132 kV kraftledning Bardufoss–Finnfjordbotn og utsatt frist til 31. desember 2034 for riving av den eksisterende, ca. 27 km lange kraftledningen Bardufoss–Finnfjordbotn (L1-sørligste ledning). Det er kun fristutsettelsen som er påklaget. NVE la i vedtaket avgjørende vekt på Arvas begrunnelse for fristutsettelse, som var at det ikke er driftsmessig forsvarlig å rive denne ledningen (L1) allerede innen 31. desember 2030, som var opprinnelig frist.

NVE ga i februar 2017 Arva konsesjon til å bygge en ny 132 kV kraftledning Bardufoss–Finnfjordbotn til erstatning for eksisterende ledning L1 på samme strekning. Anleggskonsesjonen ble oppdatert i juni 2022 i forbindelse med at NVE ga tillatelse til endret linetverrsnitt og forlenget frist for idriftsettelse. Fristen for å rive dagens ledning i gjeldende konsesjon er 31. desember 2030.

Arva søkte i september 2025 om utsatt frist for riving av L1, fordi de mener det ikke er driftsmessig forsvarlig å rive denne så tidlig. De viser til at de arbeider med en konseptvalgutredning for reinvestering i den andre ledningen L2, og at rivingen av L1 må ses i sammenheng med denne. De to gamle ledningene L1 og L2 bør erstattes på ulike tidspunkt for å tilpasses forbruket, og bygging av ny ledning forutsetter at det er mulig å bygge parallelt med eksisterende ledninger og uten utkobling av disse.

I dette brevet har NVE sammenfattet og kommentert klagen. Ellers viser vi til vedtaket av 15. oktober 2025, ref. NVE 202520043-3.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Klager

NVE har mottatt én klage på vedtaket og utsatt frist for riving, fra Målselv kommune, som anses å ha rettslig klageinteresse. Målselv kommune begrunner klagen med at de forventer stor etterspørsel etter sentrumsnære tomtearealer til utbygging av boliger og viser til at det er behov for arealet som båndlegges av begge de to gamle kraftledningstraseene. De mener forutsigbarhet for riving kan gi langsiktig og trinnvis utnyttelse av tomtearealer, og at utsatt riving vil redusere attraktiviteten og antall tomter i etablerte boligområder.

Arvas kommentarer til klagen

Klagene er i henhold til forvaltningsloven § 33 sendt Arva til uttalelse i e-post av 17. desember 2025. Arva kommenterte klagene i e-post/brev av 15. januar, 11. februar og 24. februar 2026.

Arva anerkjenner i kommentar kommunens behov for sentrumsnære boliger, men påpeker at ny ledning (L3) og eksisterende L2 alene ikke vil kunne sikre N-1 for snittet. De ønsker derfor å fortsatt drifte L1 inntil konseptvalg for L2 er gjort. Arva presenterer en oppdatert tidsplan, der konseptvalg for reinvestering av L2 skjer i perioden 2028–2031, og L1 rives i perioden 2032–2034. Dersom det vurderes at det før den tid er driftsmessig forsvarlig, vil Arva gjennomføre riving av L1 tidligere.

I videre dialog med Arva fikk NVE ytterligere informasjon om saken. Det kom frem at konseptvalg for reinvestering vil startes når snittet med de to gamle og den nye ledningen ikke lenger er driftsmessig forsvarlig. Oppstart i 2028 er en antagelse basert på forventet forbruksvekst.

Arva har lagt ved følgende tidsplan i sine kommentarer til klagen:

- 2026–2028: Bygging og idriftsettelse av L3 (FeAl 1×329).
- 2028–2031: Konseptvalg for reinvestering L2.
- 2032–2034: Riving L1.

NVEs vurdering av innkomne klager

NVEs myndighet i klagesaken følger av forvaltningslovens § 33. NVE kan oppheve eller endre vedtaket dersom NVE finner klagen begrunnet, alternativt oversende klagen til Energidepartementet for endelig avgjørelse.

NVE mottok totalt én klage innen klagefristen, som tilfredsstiller vilkårene for klagerett i forvaltningslovens kapittel VI. NVE har følgelig forberedt disse klagene i tråd med forvaltningsloven § 33.

Klagegrunnene

NVE kan ikke se at det kommer frem ny informasjon i klagen som tilsier at NVE skal pålegge Arva å drifte nettet uten tilstrekkelig forsyningssikkerhet, eller bygge ut nytt nett før behovet foreligger. Det er uheldig at utbygging av boliger kan hindres av utsatt riving av ledningen, men NVE stiller seg bak Arvas vurdering om at L1 burde driftes videre inntil Arva kan sikre tilstrekkelig forsyningssikkerhet uten denne. Nye nettutbygginger bør etter beste evne tilpasses nåværende og fremtidige behov. Det er derfor viktig at Arva har anledning til å bruke fleksibiliteten de la til rette for ved å reinvestere L1 og L2 på forskjellige tidspunkt, for å kunne tilpasse den endelige løsningen til det faktiske behovet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE forstår at Målselv kommune har behov for forutsigbarhet i arealplanleggingen, og oppfordrer Arva til å holde kommunen orientert om sine planer og bidra til at arealet frigjøres så snart det er driftsmessig forsvarlig.

Konklusjon

NVE kan ikke se at det i klagene er kommet frem nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vårt vedtak av 15. oktober 2025. Klagene oversendes derfor Energidepartementet til endelig avgjørelse i henhold til forvaltningsloven § 33.

Sakens dokumenter gjøres tilgjengelig for Energidepartementet i elektronisk versjon, via innsynsløsningen SeDok.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mottakerliste:

Energidepartementet

Kopimottakerliste:

MÅLSELV KOMMUNE
ARVA AS