

STATKRAFT VIND UTVIKLING DA
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 19.01.2023

Vår ref.: 201002579-146 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Oppheving av konsesjon for Remmafjellet vindkraftverk, Orkland kommune, Trøndelag

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opphever konsesjonen for Remmafjellet vindkraftverk. Statkraft Vind Utvikling DA har ikke overholdt vilkår om frist for idriftsetting av Remmafjellet vindkraftverk innen 01.10.2020.

Frist for idriftsettelse er en vesentlig og sentral plikt som skal sikre at vindkraftverket realiseres i rimelig tid etter at konsesjonen er gitt. Statkraft kan ikke lenger bygge ut Remmafjellet vindkraftverk på en lovlig måte, siden fristen for idriftsettelse ikke er overholdt.

Vedtak

NVE opphever konsesjonen for Remmafjellet vindkraftverk av 13.02.2019.

Vedtaket har hjemmel i alminnelige forvaltningsrettslige regler, se forvaltningsloven § 35 femte ledd.

Sakens bakgrunn

Zephyr AS fikk konsesjon av NVE til å bygge og drive Remmafjellet vindkraftverk den 28.06.2012.¹ Konsesjonsvedtaket ble påklaget og sendt til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse. OED opprettholdt NVEs vedtak i brev av 26.08.2013.² Konsesjonen ble overført fra Zephyr AS til Statkraft Agder Energi Vind DA (SAE Vind) 17.02.2015.³ SAE Vind ble senere til Statkraft Vind Utvikling DA, heretter kalt Statkraft.

I anleggskonsesjonen av 13.02.2019 står det i det vilkår 2 første avsnitt, at vindkraftverket må settes i drift innen 01.10.2020.⁴

Statkraft søkte to ganger om utsatt frist for idriftsettelse. Første gang fra 01.10.2020 til

¹ NVE ref. 201002579-77

² NVE ref. 201002579-113

³ NVE ref. 201002579-117

⁴ NVE ref. 201002579-123



31.12.2024 i søknad av 08.03.2019 og andre gang fra 01.10.2020 til 31.12.2021 i søknad av 15.05.2020.^{5 6} NVE avslo begge søknadene i vedtak av 03.07.2020.⁷ Avslaget ble påklaget og sendt til OED, som opprettholdt NVEs avgjørelse i vedtak av 26.03.2021.⁸

Innkommende merknader

I brev av 01.07.2022 sendte vi varsel om oppheving av konsesjonen til Remmafjellet vindkraftverk til Statkraft. I varselet informerte vi om hvorfor vi vurderte å oppheve konsesjonen og at Statkraft fikk frist til 19.08.2022 å uttale seg. Statkraft søkte og fikk innvilget en utsatt høringsfrist til 02.09.2022.

Statkraft skriver i sin uttalelse av 02.09.2022 at de på nåværende tidspunkt vurderer realisering av Remmafjellet vindkraftverk som krevende. De skriver videre at de på et senere tidspunkt vil være åpne for å vurdere prosjektet på nytt.

NVEs vurdering

I flertallet av konsesjonene for vindkraftverk er det et vilkår at konsesjonen bortfaller dersom fristen for idriftsettelse ikke overholdes. Dette vilkåret finnes ikke i anleggskonsesjonen til Remmafjellet vindkraftverk. Et enkeltvedtak kan imidlertid, etter en nærmere interesseavveining, omgjøres i medhold av alminnelige (ulovfestede) forvaltningsrettslige regler. Forvaltningsloven § 35 femte ledd viser til denne ulovfestede omgjøringsadgangen:

«De begrensninger i adgangen til å omgjøre et vedtak som er forutsatt i første, annet og tredje ledd, gjelder ikke når endringsadgangen følger av annen lov, av vedtaket selv eller av alminnelige forvaltningsrettslige regler.»

Statkraft klarte ikke å realisere Remmafjellet vindkraftverk innen fristen for idriftsettelse 01.10.2020. Frist for idriftsettelse skal sikre at vindkraftverket realiseres i rimelig tid etter at konsesjonen er gitt. Når fristen for idriftsettelse ikke overholdes, er dette etter NVEs vurdering et brudd på en vesentlig og sentral plikt i konsesjonen.

Statkraft kan ikke lenger bygge ut Remmafjellet vindkraftverk på en lovlig måte, siden fristen for idriftsettelse ikke er overholdt. Videre vurderer vi at konsesjonen ikke lenger er til nytte for Statkraft, og at en oppheving må anses å ha en nøytral virkning for Statkraft. Statkraft kan ikke lenger ha en berettiget forventning om at Remmafjellet vindkraftverk kan realiseres under dagens konsesjon.

I favør av en oppheving viser NVE til at omgjøringen klargjør rettstilstanden for partene. En oppheving klargjør også at det geografiske området ikke lenger er båndlagt, noe som blant annet innebærer at andre eventuelle interessenter kan søke om konsesjon eller annen

⁵ NVE ref. 201002579-125

⁶ NVE ref. 201002579-130

⁷ NVE ref. 201002579-132

⁸ NVE ref. 201002579-142



arealutnyttelse i samme område.

NVE kan ikke se at en omgjøring i form av oppheving av konsesjonen vil være et uforholdsmessig inngrep overfor Statkraft. Vi viser til at Statkraft selv har uttalt at de vurderer prosjektet som krevende, og at de i fremtiden vil være åpne for å vurdere prosjektet på nytt.

NVE har etter en samlet vurdering kommet til at det er tilstrekkelig tungtveiende allmenne hensyn som tilsier omgjøring i form av opphevelse av konsesjonen for Remmafjellet vindkraftverk.

Klagerett

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Svein Grotli Skogen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

STATKRAFT VIND UTVIKLING DA

Kopimottakerliste:

Trøndelag fylkeskommune
ORKLAND KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.