

NVE

Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Dykkar ref: Brit T. Haugen

Vår ref: Sveinung Rud

Oslo 20.5.2021

Søknad om forlenging av konsesjonsfrist for Ervikselva kraftverk NVE ref. 201300056-30.

Vi viser til vedtak om konsesjon tildelt Ervikselva kraftverk av NVE 8.6.2016 (vedlegg).

I vassdragskonsesjonen (vilkårsett) punkt 2 står det følgjande:

"2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr.1 tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte."


Proessen med nettavklaring for Ervikselva kraftverk har diverre vore veldig tidskrevjande for prosjektet grunna at Statnett/BKK Nett oppgav at det ikkje var ledig nettkapasitet i Moskog etter at vi starta opp detaljplanproessen.

Det er no gjort avklaringar slik at det blir ledig kapasitet parallelt med utbygginga, men det blir utfordrande å få handsama detaljplan før konsesjonsfristen går ut 8.6.2021.

På bakgrunn av dette søker vi derfor om 5 år fornya frist slik vassressurslova § 19 og vassdragsreguleringslova § 12 nr. tredje ledd opnar for. Manglande nett er eit "særleg forhold" som etter rettspraksis blir tillagt vekt i forhold til at det ikkje har vore mogleg å realisere prosjektet tidlegare.

For spørsmål kan undertekna kontaktast på telefon: 922 66 409 eller e-post: sveinung.rud@fortevannkraft.no

Vennleg helsing



Sveinung Rud

Utbyggingssjef Forte Vannkraft AS