

From: Per Ivar Tengesdal <per.ivar.tengesdal@dalane-kraft.no>
Sent: fredag 1. april 2022 13.03
To: Carsten Stig Jensen
Cc: NVE Postmottak; Inga Katrine Johansen Nordberg
Subject: SV: Frøytlog kraftverk - Søknad om utsatt byggefrist
Attachments: SV: Driftsoperatøravtale

Hei.

Viser til denne saken hvor vi fortsatt savner en tilbakemelding.

Vi har vært i kontakt med Trond Ulven Ingvaldsen i OED for å høre hvordan de ser på saken (se vedlagte e-post).

Siden konsesjonen til Frøytlog kraftverk er gitt etter vassdragsreguleringsloven kan det se ut som om konsesjonen ikke automatisk faller bort etter 5 år.

Det gir oss nytt håp om at vi raskt kan komme i gang med utbygging av anlegget.

Vi ber dere om å snarest mulig prioritere denne saken og gi oss et svar på om vi kan gå videre med utbygging av Frøytlog kraftverk basert på konsesjonen av 13.2.2015.

Det er nå over halvannet år siden vi sendte inn søknad om utsatt byggefrist, og vi mener det er rimelig å snart kunne forvente en tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Per Ivar Tengesdal
Produksjonsleder
Mobil: 948 85 730



Elganeveien 1, 4373 Egersund - Sentralbord: 51 46 25 25 - Org.nr.: 982 388 406

Fra: Per Ivar Tengesdal
Sendt: tirsdag 18. januar 2022 09:17
Til: Brit Torill Haugen <bth@nve.no>
Kopi: NVE <NVE@nve.no>
Emne: VS: Frøytlog kraftverk - Søknad om utsatt byggefrist

Hei, og godt nytt år.

Jeg tillater meg igjen å minne om at vi ikke har mottatt noe svar på vår søknad av 11. august 2020 om utsatt byggefrist for Frøytlog kraftverk.

Dette prosjektet ble i 2016 detaljprosjektert og NVE startet behandlingen av detaljerte planer for miljø og landskap.

Beklageligvis ble det fattet en midlertidig negativ investeringsbeslutning grunnet noe lav lønnsomhet og dårlig økonomi i selskapet.

Prosjektet ble dermed lagt på vent og NVE avsluttet videre behandling.

Situasjonen har imidlertid endret seg nå, og vi har et ønske om å komme i gang med prosjektet igjen så snart som mulig.

Videre fremdrift i prosjektet avhenger derfor av svaret på vår søknad om utsatt byggefrist.

Håper fortsatt på en snarlig avklaring rundt dette.

Med vennlig hilsen

Per Ivar Tengesdal
Produksjonsleder
Mobil: 948 85 730



Elganeveien 1, 4373 Egersund - Sentralbord: 51 46 25 25 - Org.nr.: 982 388 406

Fra: Per Ivar Tengesdal
Sendt: mandag 29. november 2021 09:25
Til: bth@nve.no
Emne: VS: Frøytlog kraftverk - Søknad om utsatt byggefrist

Hei.

Vi har ikke enda mottatt noe svar på forrige henvendelse, men vi har til vår store forskrekkelse oppdaget at vår søknad om utsettelse av byggefrist for Frøytlog kraftverk er innsendt seks måneder etter at fristen fra opprinnelig tillatelse var utløpt.

Tillatelse til bygging av Frøytlog kraftverk ble gitt gjennom kongelig resolusjon 13.2.2015, og søknad om utsettelse ble sendt 11.8.2020.

Imidlertid er det gjennom kongelig resolusjon gitt tillatelse til en planendring 15.5.2018.

Vi lurar derfor på om frist for søknad om utsettelse av byggefrist gjelder fra tillatelse til planendring, eller om fristen i alle tilfeller er utløpt?

Håper på en snarlig avklaring av dette siden vi snarest mulig ønsker å ta stilling til om vi skal starte ny konsesjonssøknadsprosess.

Med vennlig hilsen

Per Ivar Tengesdal
Produksjonsleder
Mobil: 948 85 730



Elganeveien 1, 4373 Egersund - Sentralbord: 51 46 25 25 - Org.nr.: 982 388 406

Fra: Per Ivar Tengesdal
Sendt: onsdag 6. oktober 2021 10:36
Til: 'nve@nve.no' <nve@nve.no>
Kopi: 'csj@nve.no' <csj@nve.no>
Emne: VS: Frøytlog kraftverk - Søknad om utsatt byggefrist

Hei.

Viser til e-post sendt 11.august 2020 med søknad om utsettelse av byggefrist for Frøytlog kraftverk.

Vi ønsker å starte prosjektering med tanke på bygging av Frøytlog kraftverk, men kan ikke se å ha mottatt noen tilbakemelding i denne saken.

Det er naturligvis avgjørende for videre fremdrift i prosjektet at vi får denne søknaden avklart.

Har dere noe informasjon om når vi kan forvente en avklaring?

Med vennlig hilsen

Per Ivar Tengesdal
Produksjonsleder
Mobil: 948 85 730



Elganeveien 1, 4373 Egersund - Sentralbord: 51 46 25 25 - Org.nr.: 982 388 406

Fra: Jan-Kåre Kvinlaug <Jan-Kare.Kvinlaug@dalaneenergi.mail.onmicrosoft.com>
Sendt: tirsdag 11. august 2020 12:51
Til: NVE (nve@nve.no) <nve@nve.no>
Emne: Frøytlog kraftverk - Søknad om utsatt byggefrist

Med vennlig hilsen

Jan Kåre Kvinlaug
Vassdragsteknisk ansvarlig
Mobil: 97 03 22 62



Hovlandsveien 52, 4374 Egersund - Sentralbord: 51 46 25 00 - Org.nr.: 982 388 406