Vedlegg 1

Framdriftsplan Konsesjonssøknad / områdeplan for Svartnakken Vind og Ammoniakk

Aktivitet		2024							2025												2026												2027			Ansvar
	Dato	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	
Lebesby kommunes planprosess																																				
Presentasjon av Svartnakken i formannskapet i Lebesby	04.06.2024																																			Svartnakken
Behandling av proriterte vinkraftprosjekter i kommunestyret i Lebesby	11.06.2024																																			Lebesby kommune
Behandling av proriterte vinkraftprosjekter i formannskapet i Lebesby	18.06.2024																																			Lebesby kommune
Møte med ordfører og administrasjon i Lebesby kommune	15.08.2024																																			Svartnakken
Oppstartsmøte for Svartnakken vindkraftverk med Lebesby kommune	30.08.2024																																			Lebesby kommune
Byggesøknad til Lebesby kommuneom målemaster på Skjøtninberghalvøya																																				Kjeller Vindteknikk
Oppsett av målemaster gjennomføres																																				Kjeller Vindteknikk
Revidert melding til NVE oversendes Lebesby kommune	06.09.2024																																			Svartnakken
Innsending av plan- og utredningsprogram til Lebesby kommune																																				Svartnakken
Varsel om planoppstart																																				Svartnakken
Høring og offentlig ettersyn av planprogram																																				Lebesby kommune
Avklare samordning mellom områderegulering og konsesjonsbehandling																																				Svartnakken
Konsultasjoner jfr. Samelovens kap 4 - avklaringer med kommunen																																				Svartnakken
Behandling av plan- og utredningsprogram i Lebesby kommunestyre																																				Svartnakken
Svartnakken oversender områderegulering til Lebesby kommune																																				Svartnakken
Lebesby kommunestyre vedtar å sende plan på høring / offentlig ettersyn																																				Svartnakken
Lebesby kommune ferdigstiller planen																																				Svartnakken
Lebesby kommunestyre gjør endelig planvedtak																																				Svartnakken
Kunngjøring og varsel til grunneiere																																				Svartnakken
Konsesjonsprosess med NVE																																				
NVE beslutter at Svartnakken AS tas til videre behandling	24.06.2024																																			NVE
Bearbeiding av innspill fra NVE																																				Svartnakken
Oversettelse av melding til samisk																																				Svartnakken
Innsending av revidert melding til NVE	06.09.2024																																			Svartnakken
Meldingen sendes ut på høring																																				NVE
Avklare samordning mellom områderegulering og konsesjonsbehandling																																				Svartnakken
NVE arrangerer folkemøte om meldingen																																				NVE
Svartnakken AS kommentere høringsuttalelser																																				Svartnakken
NVE fastsetter plan- og konsekvensutredningsprogram																																				NVE
Svartnakken AS sender konsesjonsøknad og gjennomførte konsekvensutredninger																																				Svartnakken
NVE behandler søknad om konsesjon																																				NVE
NVE sender søknad på høring																																				NVE
NVE behandler uttalelser og klager fra høring																																				NVE
Svartnakken AS kommentere høringsuttalelser																																				Svartnakken
NVE fatter vedtak om konsesjon																																				NVE
Klagebehandling																																				NVE
Medvirkning og deltakelse																																				Svartnakken
Utføre løpende aktsomhetsvurderinger og etterleve disse																																				Svartnakken
Čorgaš / Oarje Deatnu reinbeitedistrikt 9																																				
Innledende møte om samarbeid gjennom konsesjonsprosess	02.09.2024																																			Svartnakken
Utarbeidelse og forhandling om "Prosessavtale"																																				RBD 9
Gjennomføre KU for reindrift sammen med RBD 9 og Aneo																																				Svartnakken / Aneo
Bilaterale møter knyttet til:																																				Svartnakken
1. Særskilte forhold																																				Svartnakken
2. Avbøtende tiltak																																				Svartnakken
3. Tilrettelegging i område																																				Svartnakken
4. Økonomiske kompensasjoner - direkte og indirekte																																				Svartnakken
5. Deltakelse i verdiskapingen - modellering og forhandling																																				Svartnakken
7. Plan for bygging av målemast																																				Svartnakken
8. Trasevalg for nettilknytning																																				Svartnakken
Samiske interesser																																				Svartnakken

Kartlegge samiske interesser i området																																					Svartnakken
Involvere øvrige samiske lokale organisasjoner																																					Svartnakken
Formalisere samhandling med Sametinget og reindriftavdelingen																																					Svartnakken
Kartlegge særskilte forhold som må iverats																																					Svartnakken
Lokalsamfunn																																					Svartnakken
Etablere og vedlikeholde informasjons- og kommunikasjonskanaler																																					Svartnakken
Konstituere samrådsgruppen																																					Svartnakken
1. Faktisk bruk av området																																					Svartnakken
4. Særlige forhold som må iverates																																					Svartnakken
2. Avbøtende tiltak																																					Svartnakken
3. Tilrettelegging for fortsatt bruk																																					Svartnakken
4. Tilrettelegging i og tilgang til området																																					Svartnakken
5. Drøfte og forankre tema fra KU																																					Svartnakken
6. Muligheter for lokal og regionalt næringsliv																																					Svartnakken
7. Verdiskaping i lokalsamfunnet																																					Svartnakken
8. Visualisering																																					Svartnakken
Grunneier																																					Svartnakken
Etablere tett dialog med FeFo																																					Svartnakken
Utarbede modeller for verdiskaping / kompensasjon																																					Svartnakken
Forhandle om avtale for bruk av arealet																																					Svartnakken
Knytte kontakt med festere i tilgrensende områder																																					Svartnakken
Involvere festere i arbeidet med plan og KU																																					Svartnakken
Forhandle om mulig avbøtende tiltak																																					Svartnakken
Løpende oppfølging basert på interessentkartlegging																																					Svartnakken
Nordkappregionen havn																																					Svartnakken
Regionråd																																					Svartnakken
Nabokommuner																																					Svartnakken
Finnmark fylkeskommune																																					Svartnakken
Regionale organisasjoner og interesseforeninger																																					Svartnakken
Statsforvalteren i Troms og Finnmark																																					Svartnakken
Statlige myndighetsorgan																																					Svartnakken
Samarbeid med øvrige tiltakshavere																																					Svartnakken
Organisering av samarbeidet																																					Svartnakken
Reinsdriftsfaglig utredning																																					Svartnakken
Nettilkobling																																					Svartnakken
Kartlegging																																					Svartnakken
Befaring																																					Svartnakken
Konsekvensutredning																																					Svartnakken
Kapasitet på kraftoverføringssystemet																																					Svartnakken
Kart, tegning og beskrivelse av tiltakene (midlertidige og permanente)																																					Svartnakken
7.2.1 Landskap og visuelle konsekvenser																																					Svartnakken
7.2.2 Reindrift																																					Svartnakken m.fl.
7.2.3 Erfaringsbasert lokal kunnskap																																					Svartnakken
7.2.4 Kulturminner																																					Svartnakken m.fl.
7.2.5 Vassdrag, grunnforurensning, grunnvann, drikkevann og brønner																																					Svartnakken m.fl.
7.2.6 Støy																																					Svartnakken m.fl.
7.2.7 Skyggekast																																					Svartnakken
7.2.8 Friluftsliv																																					Svartnakken m.fl.
7.2.9 Naturtyper																																					Svartnakken m.fl.
7.2.10 Vegetasjon, sårbare insekter og edderkopper																																					Svartnakken m.fl.
7.2.11 Fugl																																					Svartnakken m.fl.
7.2.12 Annet dyreliv																																					Svartnakken m.fl.
7.2.13 Flaggermus																																					Svartnakken m.fl.
7.2.14 Fremmede arter																																					Svartnakken m.fl.
7.2.15 Sammenhengende naturtyper med urørt preg og inngrepsfri natur																																					Svartnakken m.fl.
7.2.16 Naturfare																																					Svartnakken m.fl.
7.2.17 Geologisk mangfold																																					Svartnakken m.fl.
7.2.18 Samlet belasting naturmangfoldsloven																																					Svartnakken
7.3 Utredning av klimanytten																																					Svartnakken m.fl.

Feltarbeid
Rap.
feltarbeid
Rap.
feltarbeid
Rap.
feltarbeid
Rap.
feltarbeid
Rap.
feltarbeid
Rap.
Samordn.rapp.

7.4.1 Samfunnssikkerhet																																		Svartnakken m.fl.
7.4.2 Elektronisk kommunikasjon																																		Svartnakken m.fl.
7.4.3 Luftfart																																		Svartnakken m.fl.
7.4.4 Forsvaret																																		Svartnakken m.fl.
7.4.5 Vær- og/eller kystradarer																																		Svartnakken m.fl.
7.5 Tiltakets virkninger for næringsinteresser																																		Svartnakken
7.6 Nettilknytning																																		Svartnakken m.fl.
ROS-analyse med utredninger for virkninger for miljø og samfunn																																		Svartnakken
Kraftsystemanalyse																																		Svartnakken
Vurderinger som beregner klimautslippene																																		Svartnakken
Utarbeide konsesjonssøknad med sammendrag av KU																																		Svartnakken
Utarbeide utkast til plankart, bestemmelser og beskrivelse																																		Svartnakken
Plan for hvordan anleggsområdet istandsettes og revegeteres etter anleggstiden																																		Svartnakken