Drangedal everk KF
Referat

Prosjekt: **Nettilknytning av småkraftverk i Drangedal**
Sak:
Oppdragsnr.:

Møtedato / -tid: ONSDAG 11.03.2015 kl. 10:00-14:00

Møtested: Drangedal everk, Nettilknytning av småkraftverk i Drangedal

Referent: Jan Gunnar Thors
Direkte telefon: 92869129 E-post: jan.gunnar@drangedaleverk.no
Referat datert: 18.03.2015 Vår ref.:

Drangedal everk KF
Gudbrandsveien 28
3750 Drangedal

Tlf.: 35 99 70 00
Faks.: 35 99 70 86

www.drangedaleverk.no

Foretaksregisteret :
NO 971 028 440 MVA

Oppdages feil i referatet bes dette meldt til referenten snarest.

Navn	Firma / Enhet / Organisasjon	Deltaker	Distribusjon
Jan Kristian Øverdal	Drangedal everk KF, leder kunde, måle og tilsyns avd.	x	x
Jan Gunnar Thors	Drangedal everk KF, everksjef	x	x
Jan Arild Lauvland	VTK avd. Treungen	x	x
Magne Josdal	VTK	x	x
Kjetil Hegglid	Jøsok Prosjekt AS	x	x
Tor Eriksen	Skagerak Nett AS	x	x
Gunne Hegglid	Skagerak Kraft AS	x	x
Thomas Lia	Representant for flere av småkraftutbyggerne	x	x
Odd Strømsæther	Clemens Kraft AS	x	x
Trond Gjelstad	Drangedal everk KF		x

Sak nr.	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
00	Viser til vedlagt brev fra NVE og rapport vedr. småkraft i Drangedal utarbeidet av Jøsok Prosjekt AS som var sendt ut sammen med møteinnkallingen. For å få en god forståelse av rapporten fra Jøsok Prosjekt AS ble det avholdt et møte hos Drangedal everk der Kjetil R. Hegglid presenterte denne rapporten og dens anbefalinger.		
01	Gjennomgang av rapporten ”Nettilknytning av småkraftverk i Drangedal”: Det var ingen vesentlige innvendinger til rapporten som ble fremlagt. Anbefalingen om å gå videre med alt. 2 som er et nytt 132/22KV uttak på Brokkelinja i Tørdal oppfattes som det beste alternativet. Foreslåtte plassering av en ny 132/22KV stasjon i Tørdal ble		

Sak nr.	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
	befart og området fremstod som godt egnet for en slik stasjon.		
02	Videre fremdrift: Jøsok Prosjekt AS koordinerer og oppdaterer nettstudiene for Drangedal og Nissedal i en felles rapport. Dette gjøres innen 01.04.15 der Drangedal everk og VTK deler på kostanden jf. tidligere bestillinger. Når denne oppdaterte rapporten foreligger vil Drangedal everk som områdekonsesjoner sende Skagerak Nett en formell anmoding om å starte arbeide med å søke om konsesjon for et nytt uttak på Brokkelinja i Tørdal. Videre vil Drangedal everk informere NVE (konsesjons avd. småkraft) om den pågående prosessen.		